

# 长治市上党区农业农村局文件

长上农发〔2023〕15号

## 长治市上党区农业农村局 关于开展 2022 年度农村厕所革命整村推进 财政奖补资金绩效自评工作的报告

长治市改善农村人居环境工作领导小组办公室：

依据长治市改善农村人居环境工作领导小组办公室《关于开展 2022 年度农村厕所革命整村推进财政奖补资金绩效自评工作的通知》的文件精神，我局就 2022 年农村厕所革命整村推进中央财政资金、省级财政资金以及市、县财政投入农村厕所革命户厕改造补助资金进行全面的自评，形成绩效自评报告，并经区财政部门的审核，现予以上报，详见附件。

- 附件：1. 2022 年支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金  
绩效自评表
2. 长治市上党区农村厕所革命整村推进财政奖补资  
金绩效自评报告
3. 2022 年农村厕所革命整村推进财政奖补资金整体  
绩效评价分数表(县级)

长治上党区农业农村局

2023 年 3 月 30 日



## 附件1

## 2022年支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金绩效自评表

上党区

(2022年度)

| 转移支付（项目）名称     |           | 土地指标跨省域调剂收入安排的支出(支持农村厕所革命整村推进财政奖补项目) |                                                   |                            |          |                                                     |                                      |
|----------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 中央主管部门         |           | 财政部                                  |                                                   |                            |          |                                                     |                                      |
| 省级主管部门         |           | 省财政厅                                 |                                                   | 省级共管部门                     |          | 省农业农村厅                                              |                                      |
| 资金投入情况<br>(万元) |           |                                      | 全年预算数（A）                                          | 全年执行数（B）                   |          | 预算执行率（B/A）                                          |                                      |
|                |           | 年度资金总额：                              | 1725.86                                           | 719.442372                 |          | 41.69%                                              |                                      |
|                |           | 其中：中央补助                              | 445.42                                            | 342.96                     |          | 77.00%                                              |                                      |
|                |           | 省级资金                                 | 527.24                                            | 376.49                     |          | 71.41%                                              |                                      |
|                |           | 市级资金                                 |                                                   |                            |          |                                                     |                                      |
|                |           | 县级资金                                 | 753.2                                             | 0                          |          | 0.00%                                               |                                      |
|                |           | 其他资金                                 |                                                   |                            |          |                                                     |                                      |
|                |           |                                      |                                                   | 市级下达整村推进资金文号及时间            |          | 长农计财发〔2022〕33号2022年8月16日<br>长农计财发〔2022〕2号2022年1月12日 |                                      |
| 资金管理情况         |           |                                      | 情况说明                                              |                            |          | 存在问题及改进措施                                           |                                      |
|                |           | 分配科学性                                | 资金分配合理                                            |                            |          | 无                                                   |                                      |
|                |           | 下达及时性                                | 改厕资金及时下达                                          |                            |          | 无                                                   |                                      |
|                |           | 拨付合理性                                | 严格按照改厕计划下拨改厕资金                                    |                            |          | 无                                                   |                                      |
|                |           | 使用规范性                                | 严格按照2022年改厕方案，确保专款专用                              |                            |          | 无                                                   |                                      |
|                |           | 执行准确性                                | 严格按照招投标结果，准确执行                                    |                            |          | 无                                                   |                                      |
|                |           | 预算绩效管理情况                             | 严格按照预算执行                                          |                            |          | 无                                                   |                                      |
|                |           | 支出责任履行情况                             | 严格对照资金资金支出程序，落实支出责任                               |                            |          | 无                                                   |                                      |
| 总体目标完成情况       |           | 总体目标                                 |                                                   |                            | 全年实际完成情况 |                                                     |                                      |
|                |           |                                      |                                                   |                            |          |                                                     |                                      |
| 绩效指标           | 一级指标      | 二级指标                                 | 三级指标                                              |                            | 年度指标值    | 全年实际完成值                                             | 未完成原因和改进措施                           |
|                | 产出指标      | 数量指标                                 | 2022年计划完成改厕农户数（户）                                 |                            | 7500     | 7500                                                |                                      |
|                |           |                                      | 2022年计划完成整村推进行政村数(个)                              |                            | 23       | 23                                                  |                                      |
|                |           | 质量指标                                 | 改造完的厕所设施合格率                                       |                            | ≥95%     | 96                                                  |                                      |
|                |           |                                      | 农村改厕数据库                                           |                            | 基本完成     | 基本完成                                                |                                      |
|                |           | 时效指标                                 | 截至2022年底，年度土地指标跨省调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率 |                            | 100%     | 76.99%                                              | 2021年未完成改厕户厕列入2022年改厕计划，目前2022年改厕未验收 |
|                | 效益指标      | 社会效益指标                               | 当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率                       |                            | ≥80%     | 85%                                                 |                                      |
|                |           |                                      | 奖补资金使用重大违规违纪问题                                    |                            | 无        | 无                                                   |                                      |
|                |           | 生态效益指标                               | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率                      |                            | ≥85%     | 86%                                                 |                                      |
|                |           |                                      | 可持续发展指标                                           | 当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制 |          | 初步建立                                                | 初步建立                                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度                             |                                                   | ≥95%                       | 95%      |                                                     |                                      |

填报人： 李敏

联系电话: 15534663361

备注：1.农村改厕数据库基本建成具体指详细掌握截止到2022年度未完成农村改厕的村庄基本信息（包含村庄名称，村庄内未完成改厕户数等）以及当年完成农村改厕整村推进村庄基本信息（村庄名称及当年完成的改厕户数）；

2. 中央奖补资金指（长农计财发〔2022〕2号、长农计财发〔2022〕33号）两批下达资金；省级资金指（长农计财发〔2022〕30号、长农计财发〔2022〕52号）两批下达资金；县级资金为县级配套投入资金；其他资金为与中央资金、省市县各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金



## 附件 2

# 长治市上党区 农村厕所革命整村推进财政奖补资金绩效 自 评 报 告

根据长治市改善农村人居环境工作领导小组办公室《关于开展 2022 年度农村厕所革命整村推进财政奖补资金绩效自评工作的通知》文件精神，我局对 2022 年农村厕所革命整村推进财政奖补资金进行了自查和绩效自评，现将有关情况汇总如下。

### 一、基本情况

2022 年，下达我区中央财政奖补资金 445.42 万元，分两次下达。其中，第一次下达 170 万元，用于 2021 年 10 个行政村 3508 户的整村推进财政奖补；第二次下达 275.42 万元，包括 2022 年户厕改造补助资金 225.96 万元，用于 2022 年 7532 个厕改造及整改（7500 个厕所改造及 32 个问题厕所整改）及 2021 年整村推进财政奖补资金 49.46 万元，用于 2021 年 10 个行政村 3508 户的整村推进财政奖补。省级财政投入“厕所革命”补助资金 527.24 万元。区级应财政配套资金为 753.2 万元，用于 2022 年我区 23 个村完成 7500 座厕所改造及 32 个问题厕所整改。

### 二、综合评价结论

该项目建设完成了预期目标，改善了农村环境和卫生条件，提高农民身体健康水平。提高了农村文明化程度，养成健康文明的生活习惯，树立新农村和新农人形象。后期对卫生户厕的清理维护工作还需加强宣传引导，确保农村人居环境得到提升。

通过我局组织对 2022 年农村“厕所革命”补助资金项目绩效自评，认真对照《2022 年农村厕所革命整村推进财政奖补资金整体绩效评价分数表(县级)》，自评打分 98 分，项目资金绩效自评为“优”。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

2022 年农村“厕所革命”整村推进中央财政资金合计 445.42 万元，省级改厕资金合计 527.24 万元，区级改厕配套资金合计 753.2 万元，已列入预算。

##### 2. 项目资金执行情况分析

中央财政奖补资金已执行 342.955092 万元，执行率达 76.99%。其中，2022 年户厕改造补助资金 225.96 万元，用于 2022 年农村户厕改造，目前已下拨 139.772712 万元。2021 年整村推进奖补资金 219.46 万元，已下拨 203.18238 万元，用于 2021 年 10 个行政村农村户厕改造整村推进财政奖补。

省级改厕资金合计 527.24 万元，目前已下拨 376.48728 万元，71.41%

区级财政应配套资金为 753.2 万元，尚未拨付。

上述资金均由长治市上党区农业农村局执行。

### 3. 项目资金管理情况分析

该项目资金为财政预算内资金，区农业农村局严格按照省、市相关管理规定使用资金。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

产出指标：项目在规定时间内、保质保量完工；

效益指标：项目生态效益、社会效益、可持续发展效益显著；

满意度指标：项目所在区域老百姓满意度高。

#### （三）绩效目标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

###### （1）项目完成数量

2022 年完成改厕任务 7500 座，整村推进完成 23 个村，完成问题厕所整改 32 座。

###### （2）项目完成质量

2022 年改厕工作由区农业农村局实施。改厕前制定出台了《长治市上党区农村“厕所革命”专项行动方案》，多次在乡镇召开改厕推进会和交流会，明确改厕模式、严把质量关及资金使用程序等工作；项目实施中局领导及相关科室工作人员多次到户厕改造现场，监督检查施工情况，指导现场工作；项目结束后，组织验收组人员，按照验收标准进行验收。

###### （3）项目实施实效

项目实施进度 7532 座（包括 2022 年改厕任务 7500 座



及 32 座问题厕所)，目前均已完成，完成率为 100%。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）项目实施的社会效益分析

通过项目建设，不但改变村容村貌，帮助群众解决实际困难，提高群众生产生活水平，还使得村民卫生意识发生了巨大的变化，有助于培养起良好的生活习惯、减少疾病的发生；带动了本地区改厕进程。改厕村，整村推进行政村的卫生厕所普及率达到 85%以上。

### （2）项目实施的生态效益分析

通过农村户厕改造项目的实施，打造宜人的农村人居环境，提升村庄的对外整体形象，营造城乡一体，环境优美、人与自然和谐共处的生态系统，达到“自然、生态、宜业、宜居”的目标。厕所粪污无害化处理率达到 86%

### （3）项目实施的可持续发展分析

为进一步改善农村人居环境，巩固农村改厕成果，确保长期发挥效益，保证改厕后长期发挥效益，切实加强厕具维修、粪污清运及资源化利用，我区结合实际，制定了《长治市上党区农业农村局关于建立农村厕所改造后期长效管护机制的指导意见》（长上农发〔2021〕37号），要求各改厕村按要求建立长效管护机制。截止目前，各改厕村长效管护机制初步建立。

## 3. 项目满意度指标完成情况分析

通过项目的实施，不仅切实解决了老百姓生活中的实际问题，也通过改善人居环境提升了农村品质，解决当地卫生

问题，改善农民身体健康状况。项目所在区域，农民满意度达 95%。

#### **四、发现的主要问题和改进措施**

##### **（一）整村推进项目奖补资金**

由于 2022 年改厕（2021 年未完成的已列入 2022 年改厕计划）工作尚未验收，剩余改厕资金及奖补资金将于验收通过下后下拨。

##### **（二）区级配套资金**

目前，2022 年区级配套资金已列入 2023 年财政预算，将于 2022 年改厕工作验收通过后下拨。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

自评完成后，自评结果将在 2022 年改厕村进行公开，同时积极组织各改厕村，征求意见，针对改厕过程中存在的不足，进行整改，确保改厕工作真正成为让群众满意的工程。

#### **六、绩效自评工作开展情况**

##### **（一）主要经验做法**

一是加强组织领导。收到市里《关于开展 2022 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金绩效自评工作的通知》后，局主要领导和分管领导高度重视，立即组织有关人员，成立工作专班，制定绩效自评工作方案，充分发动项目村村委和改厕户积极参与，确保绩效自评工作顺利进行。

二是实地走访了解实情。自评工作开展以来，按照绩效自评工作思路，我们组织专人到改厕项目村，深入农户，实地走访、调查，主要从施工进度、施工质量、施工效果、群



众是否满意等方面进行深入细致的调查。通过走访调查，大家对农村“厕所革命”，使用卫生厕所的期望值很高，对在农村搞“厕所革命”高度支持，对这种改厕模式非常满意。

三是认真自评打分。我们组织专人，对照《2022年农村厕所革命整村推进财政奖补资金整体绩效评价分数表(县级)》，就2022年我区改厕工作开展情况，进行逐项自评打分，自评得分达到98分。

### **(二) 存在问题**

一是部分群众意识不强，积极性不高。在走访调查过程中，部分群众对改厕绩效评价工作轻描淡写，没有真正认识到绩效自评工作的重要性。

二是工作人员力量不足，开展绩效自评工作困难较大。开展绩效自评工作以来，由于人员少、任务重，且缺乏必要的交通工具，导致这项工作顾此失彼。

### **(三) 意见建议**

一是加大宣传力度。整村推进财政奖补资金绩效评价工作是对“厕所革命”执行的好与坏、发挥的效果是否到位、资金使用是否规范的一个有效手段，群众参与度的高低，直接影响了评价工作的开展。建议在今后的工作中，要加大对群众的宣传力度，正确认识绩效评价工作的重要意义。

二是加强人员力量。建议在今后的工作中，加大专门的绩效评价工作人员，组成工作专班。

三是加强绩效评价工作的培训力度。在今后的评价工作中，建议在市级层面组织评价工作人员的培训工作，提价评

价人员的评价能力，准确把握绩效评价的有关政策。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 2022年农村厕所革命整村推进财政奖补资金整体 绩效评价分数表(县级)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                    | 分值 | 评价细则                                                                                                                                | 自评得分 | 评分依据 |
|------|------|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据的充分性                                | 2  | 按要求制定印发县级农村厕所革命整村推进财政奖补工作方案或年度资金使用方案,方案明确整村推进政策内容、奖补对象和程序、资金支持重点等得2分。                                                               | 2    |      |
|      |      | 立项程序的规范性                                | 3  | 方案经相关专家评审或县级改厕专家组审核,并按要求报市级财政部门 and 农业农村部门备案得3分,其余酌情得1-2分。                                                                          | 3    |      |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性                                 | 3  | 按照项目要求合理设定绩效目标,与地方财力相匹配,符合实际得3分,其余酌情得1-2分。                                                                                          | 3    |      |
|      |      | 绩效指标明确性                                 | 2  | 绩效指标有明确的定量、定性指标,其余酌情得1-2分。                                                                                                          | 2    |      |
|      | 资金投入 | 预算编制的科学性                                | 2  | 按照要求组织统计本县农村户厕改造整村推进情况和全年农村户厕改造资金投入,认真核实相关数据,按程序及时报送市级主管部门,得2分。                                                                     | 2    |      |
|      |      | 资金分配合理性                                 | 3  | 能够按照省市级农村厕所革命整村推进实施方案资金分配要求,科学测算合理分配下达资金,得3分,未按要求分配不得分。                                                                             | 3    |      |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率                                   | 2  | 接到省市资金下达文件后,及时与财政部门落实资金,并制定实施方案和资金使用计划,包括省级农村户厕改造资金的下达,未开展工作的不得分。                                                                   | 2    |      |
|      |      | 预算执行率                                   | 3  | 中央资金预算执行率(2分),地方资金执行率(1分),按照实际执行率赋分。                                                                                                | 2    |      |
|      |      | 资金使用合规性                                 | 5  | 资金使用管理符合国家有关规定和省级实施方案资金使用有关要求得5分,其余根据情况,酌情赋分。                                                                                       | 5    |      |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性                                 | 5  | 县成立了县级领导组长的农村改厕领导小组得2分;建立协调推进机制,县委县政府专题研究部署农村改厕工作、农村改厕工作纳入县政府目标责任考核范围等得2分;建立县农村改厕投诉举报机制,公布电话邮箱等得1分。                                 | 4    |      |
|      |      | 制度执行有效性                                 | 5  | 以县政府或农村改厕主管部门组织召开农村改厕推进会或培训会得1分;成立县级农村改厕技术专家组得1分;验收程序规范且有完整的验收资料及改厕档案得2分,验收程序不规范扣1分,无改厕档案扣1分,扣完2分为止;组织开展改厕宣传,定期报送改厕调度或项目总结等相关材料得1分。 | 5    |      |
|      |      | 2022年计划完成农业户用厕所改造数量、整村推进行政村数及整村推进改造户厕数量 | 15 | 本市县2022年实际改厕户数完成或超出目标任务得5分,未达目标的按比例赋分;完成整村推进行政村数完成目标任务得5分,未达目标的按比例赋分;完成整村推进改造户厕数量分值为5分,未达目标的按比例赋分。                                  | 15   |      |



2022年农村厕所革命整村推进财政奖补资金整体  
绩效评价分数表(县级)

| 一级指标     | 二级指标       | 三级指标                                              | 分值 | 评价细则                                                                                                                                                                          | 自评得分 | 评分依据 |
|----------|------------|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 产出       | 产出质量       | 农村户厕改造设施合格率及农村改厕数据信息化建设                           | 15 | 所有整村推进行政村启动厕所粪污储运设施建设，得5分，未启动1个村，扣0.5分，扣完5分为止；整村推进村建设的村外大三格化粪池等设施及农村户厕改造设施合格率达90%（含90%）以上得5分，85%-90%得5分，80%-85%得4分，低于80%不得分；基本完成整村推进行政村已改造卫生厕所户厕档案建设，农村改厕数据信息档案建设，得3分，未完成不得分。 | 15   |      |
|          | 产出时效       | 是否按预定进度完成                                         | 5  | 按照整村推进方案时限要求推进项目建设，且没有群众投诉反映的得3分，每有1户投诉反映扣0.5分，扣完3分为止；按照省要求对已改户厕开展排查整改的得1分，未开展不得分；按照报送农业农村部信息平台改厕信息的得1分，未按时报送不得分。                                                             | 5    |      |
|          | 产出成本       | 是否按预定成本完成，有无资金浪费等                                 | 5  | 对全县整村推进行政村建设粪污储运等后端处理设施建设的储存容量、覆盖服务范围、服务能力，进行合理规划、科学测算，基本能满足日常运维的，得3分，每有1个村存在超标准、超规模建设有资金浪费的扣0.3分，扣完3分为止；足额落实县级配套改厕资金的，且各级配套财政资金达到当地改厕成本60%以上，得2分，未足额落实配套资金得1分，未落实配套资金的不得分。   | 5    |      |
| 效益       | 项目效益       | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率、粪污无害化处理和资源化利用、长效管护机制建设等 | 20 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率及率达80%以上（含80%）得10分，未达的不得分；整村推进村80%以上改厕农户厕所粪污基本实现无害化处理和资源化利用得5分，每有1个村未进行无害化处理和资源化利用扣0.5分，扣完5分为止；所有村初步建立长效管护机制的得5分，每少1个村扣0.5分，扣完5分为止。                  | 20   |      |
|          | 满意度        | 项目区农民满意度                                          | 5  | 通过电话随机调查、走访农户等方式，听取改厕农户和基本干部对改厕工作意见。所有整村推进行政村改厕农户满意率达95%以上得5分，每有1个村达不到扣0.5分，扣完5分为止。                                                                                           | 5    |      |
| 附加分      | 延伸绩效管理     |                                                   | 10 | 农村改厕工作受到中央、省、市领导肯定批示及相应部门表扬或奖励分别得4分、3分、2分；在省、市工作会议上介绍典型经验做法的分别得3分、2分；在省农村人居环境简报或省、市级媒体进行宣传报道等情况，省级以上每报道1篇得1分，市级每报道1篇得0.5分，得满3分为止。                                             |      |      |
|          | 出现弄虚作假行为等  |                                                   | 20 | 在绩效考核中有弄虚作假行为或发生农村改厕工作负面影响事件和被中央及省级通报、约谈等情况，一次性扣20分。                                                                                                                          |      |      |
| 扣分项及一票否决 | 出现重大违法违规行为 |                                                   |    | 对发生重大负面影响事件或在审计、督查等工作中发现存在严重违纪违法违规行为的地方，将实行“一票否决”。                                                                                                                            |      |      |