

附件3:

项目支出绩效运行监控表

项目类别		其他运转类项目支出 ()		特定目标类项目支出 (√)				
转移支付 (项目) 名称		中央大气污染防治专项						
项目资金 (万元)		资金预算数	1-9月资金执行数	全年预计执行数	执行数与预算数差异			
	年度资金总额:	225	225	225	无			
	其中: 中央财政资金	225	225	225				
	地方资金							
	其他资金							
项目概况实施内容		长治新建煤业有限公司全封闭储煤场工程, 一期建筑面积35300m², 全封闭钢结构煤棚, 二期建筑面积7200m²。						
项目年度实施计划		长治新建煤业有限公司全封闭储煤场工程, 一期建筑面积35300m², 全封闭钢结构煤棚, 二期建筑面积7200m²。						
指标效	一级指标	二级指标	申报指标		调整指标		1-9月实际完成值	
			三级指标	年度指标值	三级指标	调整指标值		调整原因
	产出指标	数量指标	项目分期数量	2期				2期
		质量指标	项目验收合格率	≥90%				100%
			工程完成量	100%				100%
		时效指标	工程开展时间	2021年8月				2021年8月
			获得资金支持项目按时开工	按时开工				按时开工
		成本指标	金额	≤225万元				225万元
	效益指标	经济效益指标	带动绿色环保产业和环保科技产业发展	持续发展				持续发展
		社会效益指标	提升大气污染防治公共认知度、获得感	持续提升				持续提升
		生态效益指标	环境空气质量	改善改善				改善改善
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				95%	
说明								